PROJECT NO. CIP 39286

REQUEST NO. 17

CONSTRUCTION PROGRESS REPORT

NO.	CONSTRUCTION ITEM	UNIT PRICE	ORIGINAL (1) QTY.	ORIGINAL (1) COST	PREVIOUS REQUEST (2) QTY.	PREVIOUS REQUEST (2) COST	THIS REQUEST (3) QTY.	THIS REQUEST (3) COST	TOTAL TO DATE (4) QTY.	TOTAL TO DATE (4) COST
1	Temp Fence (Type ESA)	49.00	13	$ 637.00		$ -	-	$ -	-	$ -
2	Construction Site Management	21,500.00	1	$ 21,500.00	1.00	$ 21,500.00		$ -	1.00	$ 21,500.00
3	Prep SWPPP	10,000.00	1	$ 10,000.00	1.00	$ 10,000.00	-	$ -	1.00	$ 10,000.00
4	Temp Erosion Control Blanket	3.99	1860	$ 7,421.42	2,207.38	$ 8,807.45	-	$ -	2,207.38	$ 8,807.45
5	Temp Fiber Roll	14.90	160	$ 2,384.00	135.50	$ 2,018.95	-	$ -	135.50	$ 2,018.95
6	Temp Silt Fence	11.80	107	$ 1,262.60	101.00	$ 1,191.80	-	$ -	101.00	$ 1,191.80
7	Temp Gravel Bag Berm	14.70	210	$ 3,087.00	210.00	$ 3,087.00	-	$ -	210.00	$ 3,087.00
8	Construction Site Entrance	3,705.00	5	$ 18,525.00	3.00	$ 11,115.00	-	$ -	3.00	$ 11,115.00
9	Temp Cover	3.04	1000	$ 3,040.00	100.00	$ 304.00	-	$ -	100.00	$ 304.00
10	Temp Drainage Inlet Protection	276.00	3	$ 828.00	3.00	$ 828.00	-	$ -	3.00	$ 828.00
11	Street Sweeping	15,000.00	1	$ 15,000.00	1.00	$ 15,000.00		$ -	1.00	$ 15,000.00
12	Temp Concrete Washout (Portable)	2,975.00	1	$ 2,975.00	1.00	$ 2,975.00	-	$ -	1.00	$ 2,975.00
13	Construction Area Signs	45,000.00	1	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00		$ -	1.00	$ 45,000.00
14	Traffic Control System	272,000.00	1	$ 272,000.00	1.00	$ 272,000.00		$ -	1.00	$ 272,000.00
15	Type III Barricade	439.00	6	$ 2,634.00	6.00	$ 2,634.00	-	$ -	6.00	$ 2,634.00
16	Portable Changeable Message Sign	9,600.00	3	$ 28,800.00	3.00	$ 28,800.00	-	$ -	3.00	$ 28,800.00
17	Temp Pavement Marking (Paint)	44.00	30	$ 1,320.00	7.49	$ 329.56	-	$ -	7.49	$ 329.56
18	Temp Traffic Stripe (Paint)	2.48	9400	$ 23,312.00	10,016.00	$ 24,839.68	-	$ -	10,016.00	$ 24,839.68
19	Channelizer (surface Mounted)	39.00	170	$ 6,630.00	30.00	$ 1,170.00	-	$ -	30.00	$ 1,170.00
20	Temp Pavement Marker	4.41	4070	$ 17,948.70	4,843.00	$ 21,357.63	-	$ -	4,843.00	$ 21,357.63
21	Temp Railing (Type K)	67.00	1630	$ 109,210.00	1,479.50	$ 99,126.50	-	$ -	1,479.50	$ 99,126.50
22	Temp Crash Cushion Module	210.00	130	$ 27,300.00	103.00	$ 21,630.00	-	$ -	103.00	$ 21,630.00
23	Remove Metal Beam Guard Railing	61.80	40	$ 2,472.00	40.00	$ 2,472.00	-	$ -	40.00	$ 2,472.00
24	Remove Yello Thermoplastic Traffic Stripe	7.72	2010	$ 15,517.20	2,766.00	$ 21,353.52	-	$ -	2,766.00	$ 21,353.52
25	Remove Painted Traffic Stripe	1.85	900	$ 1,665.00	17,772.00	$ 32,878.20		$ -	17,772.00	$ 32,878.20
26	Remove Thermoplastic Traffic Stripe	2.76	5550	$ 15,318.00	3,637.00	$ 10,038.12	-	$ -	3,637.00	$ 10,038.12
27	Remove Pavement Marker	1.25	2270	$ 2,837.50	5,655.00	$ 7,068.75		$ -	5,655.00	$ 7,068.75
28	Remove Roadside Sign	167.00	9	$ 1,503.00	9.00	$ 1,503.00	-	$ -	9.00	$ 1,503.00
29	Remove Asphalt Concrete Dike	9.07	410	$ 3,718.70	410.00	$ 3,718.70	-	$ -	410.00	$ 3,718.70
30	Remove Pipe	37.10	400	$ 14,840.00	400.00	$ 14,840.00	-	$ -	400.00	$ 14,840.00
31	Relocate Roadside Sign	220.00	6	$ 1,320.00	6.00	$ 1,320.00		$ -	6.00	$ 1,320.00
32	Remove Blockwall (Portion)	99.90	90	$ 8,991.00	87.20	$ 8,711.28	-	$ -	87.20	$ 8,711.28
33	Remove Base & Surfacing	114.00	190	$ 21,660.00	190.00	$ 21,660.00	-	$ -	190.00	$ 21,660.00

ATTACHMENT 1

PROJECT NO. CIP 39286
REQUEST NO. 17

CONSTRUCTION PROGRESS REPORT

NO.	CONSTRUCTION ITEM	UNIT PRICE	ORIGINAL (1) QTY.	ORIGINAL (1) COST	PREVIOUS REQUEST (2) QTY.	PREVIOUS REQUEST (2) COST	THIS REQUEST (3) QTY.	THIS REQUEST (3) COST	TOTAL TO DATE (4) QTY.	TOTAL TO DATE (4) COST
34	Adjust Frame And Grate To Grade	1,450.00	1	$ 1,450.00	1.00	$ 1,450.00	-	$ -	1.00	$ 1,450.00
35	Remove Concrete Curb	10.20	430	$ 4,386.00	430.00	$ 4,386.00	-	$ -	430.00	$ 4,386.00
36	Remove Concrete (curb & Gutter)	17.60	250	$ 4,400.00	231.86	$ 4,080.82	-	$ -	231.86	$ 4,080.82
37	Remove Concrete Gutter	54.90	40	$ 2,196.00	40.00	$ 2,196.00	-	$ -	40.00	$ 2,196.00
38	Remove Concrete Sidewalk	12.60	350	$ 4,410.00	314.10	$ 3,957.66	-	$ -	314.10	$ 3,957.66
39	Remove Concrete Island (portions)	9.16	240	$ 2,198.40	240.00	$ 2,198.40	-	$ -	240.00	$ 2,198.40
40	Bridge Removal (portion)	101,000.00	1	$ 101,000.00	1.00	$ 101,000.00	-	$ -	1.00	$ 101,000.00
41	Clear & Grub	60,000.00	1	$ 60,000.00	1.00	$ 60,000.00	-	$ -	1.00	$ 60,000.00
42	Develop Water Supply	5,500.00	1	$ 5,500.00	1.00	$ 5,500.00	-	$ -	1.00	$ 5,500.00
43	Roadway Excavation	53.00	1620	$ 85,860.00	1,134.00	$ 60,102.00	-	$ -	1,134.00	$ 60,102.00
44	Roadway Excavation (Type Y-1) (Aerially Deposited Lead)	614.00	2	$ 1,228.00	2.00	$ 1,228.00	-	$ -	2.00	$ 1,228.00
45	Structure Excavation (Bridge)	106.00	895	$ 94,870.00	895.00	$ 94,870.00	-	$ -	895.00	$ 94,870.00
46	Structure Excavation, Retaining	56.00	423	$ 23,688.00	423.00	$ 23,688.00	-	$ -	423.00	$ 23,688.00
47	Structure Backfill (Bridge)	106.00	577	$ 61,162.00	577.00	$ 61,162.00	-	$ -	577.00	$ 61,162.00
48	Structure Backfill, Retaining Wall (Sound Wall)	64.00	641	$ 41,024.00	641.00	$ 41,024.00	-	$ -	641.00	$ 41,024.00
49	Pervious Backfill Material (Retaining Wall)	88.50	65	$ 5,752.50	65.00	$ 5,752.50	-	$ -	65.00	$ 5,752.50
50	Imported Borrow	28.40	2150	$ 61,060.00	1,900.00	$ 53,960.00	-	$ -	1,900.00	$ 53,960.00
51	Highway Planting	377,000.00	1	$ 377,000.00		$ -		$ -	-	$ -
52	Erosion Control	21,000.00	1	$ 21,000.00	0.85	$ 17,850.00		$ -	0.85	$ 17,850.00
53	Plant Establishment Work	5,000.00	1	$ 5,000.00		$ -		$ -	-	$ -
54	Irrigation System	81,100.00	1	$ 81,100.00		$ -		$ -	-	$ -
55	Water Supply Line (bridge)	23,800.00	1	$ 23,800.00	1.00	$ 23,800.00	-	$ -	1.00	$ 23,800.00
56	Class 2 Agg Subbase	55.50	1170	$ 64,935.00	1,170.00	$ 64,935.00	-	$ -	1,170.00	$ 64,935.00
57	Class 2 Agg Base	144.50	300	$ 43,350.00	842.49	$ 121,739.95	-	$ -	842.49	$ 121,739.95
58	Lean Concrete Base	864.00	30	$ 25,920.00	30.00	$ 25,920.00	-	$ -	30.00	$ 25,920.00
59	Cement Treated Permeable Base	126.00	500	$ 63,000.00	500.00	$ 63,000.00	-	$ -	500.00	$ 63,000.00
60	Asphalt Concrete (Type A)	116.50	1230	$ 143,295.00	1,859.27	$ 216,604.49	-	$ -	1,859.27	$ 216,604.49
61	Place Asphalt Concrete Dike (Type D)	10.80	240	$ 2,592.00	240.00	$ 2,592.00	-	$ -	240.00	$ 2,592.00
62	Place Asphalt Concrete Dike (Type F)	10.80	180	$ 1,944.00	180.00	$ 1,944.00	-	$ -	180.00	$ 1,944.00
63	Concrete Pavement	864.00	40	$ 34,560.00	35.13	$ 30,348.86	-	$ -	35.13	$ 30,348.86
64	Furnish Piling (class 900)	157.00	660	$ 103,620.00	660.00	$ 103,620.00	-	$ -	660.00	$ 103,620.00
65	Drive Pile	3,400.00	64	$ 217,600.00	64.00	$ 217,600.00	-	$ -	64.00	$ 217,600.00

PROJECT NO. CIP 39286
REQUEST NO. 17

CONSTRUCTION PROGRESS REPORT

NO.	CONSTRUCTION ITEM	UNIT PRICE	(1) ORIGINAL QTY.	(1) ORIGINAL COST	(2) PREVIOUS REQUEST QTY.	(2) PREVIOUS REQUEST COST	(3) THIS REQUEST QTY.	(3) THIS REQUEST COST	(4) TOTAL TO DATE QTY.	(4) TOTAL TO DATE COST
66	Furnish Piling (class 400)	112.00	940	$ 105,280.00	940.00	$ 105,280.00		$ -	940.00	$ 105,280.00
67	Drive Pile	2,050.00	77	$ 157,850.00	77.00	$ 157,850.00	-	$ -	77.00	$ 157,850.00
68	Structural Concrete, Bridge Footing	662.00	291	$ 192,642.00	291.00	$ 192,642.00	-	$ -	291.00	$ 192,642.00
69	Structural Concrete, Bridge	1,365.00	493	$ 672,945.00	493.00	$ 672,945.00	-	$ -	493.00	$ 672,945.00
70	Structural Concrete, Retaining Wall (Sound Wall)	684.00	235	$ 160,740.00	235.00	$ 160,740.00	-	$ -	235.00	$ 160,740.00
71	Minor Concrete (Minor Structure)	2,800.00	7	$ 19,600.00	7.00	$ 19,600.00	-	$ -	7.00	$ 19,600.00
72	Drill & Bond Dowel	98.00	590	$ 57,820.00	590.00	$ 57,820.00	-	$ -	590.00	$ 57,820.00
73	Drill & Bond Dowel (Epoxy Cartridge)	43.00	50	$ 2,150.00	50.00	$ 2,150.00	-	$ -	50.00	$ 2,150.00
74	Refinish Bridge Deck	107.00	120	$ 12,840.00	120.00	$ 12,840.00	-	$ -	120.00	$ 12,840.00
75	Sound Wall (Masonry Block)	222.00	213	$ 47,286.00	213.00	$ 47,286.00	-	$ -	213.00	$ 47,286.00
76	Bar Reinforcing Steel (Bridge)	2.60	139555	$ 362,843.00	139,555.00	$ 362,843.00	-	$ -	139,555.00	$ 362,843.00
77	Bar Reinforcing Steel, Retaining Wall (Soundwall)	3.80	8164	$ 31,023.20	8,164.00	$ 31,023.20	-	$ -	8,164.00	$ 31,023.20
78	Roadside Sign-One Post	325.00	12	$ 3,900.00	6.00	$ 1,950.00		$ -	6.00	$ 1,950.00
79	Roadside Sign-Two Post	485.00	2	$ 970.00	2.0000	$ 970.00		$ -	2.0000	$ 970.00
80	Roadside Sign (Strap & Saddle Bracket Method)	325.00	14	$ 4,550.00	9.00	$ 2,925.00		$ -	9.00	$ 2,925.00
81	Roadside Sign Panel	181.00	40	$ 7,240.00	24.44	$ 4,423.64		$ -	24.44	$ 4,423.64
82	450mm Alt Pipe	460.00	6	$ 2,760.00	6.00	$ 2,760.00	-	$ -	6.00	$ 2,760.00
83	500mm Alt Pipe	495.00	100	$ 49,500.00	100.00	$ 49,500.00	-	$ -	100.00	$ 49,500.00
84	80mm Edge Drain	63.00	390	$ 24,570.00	390.00	$ 24,570.00	-	$ -	390.00	$ 24,570.00
85	80mm Edge Drain Outlet	151.00	21	$ 3,171.00	21.00	$ 3,171.00	-	$ -	21.00	$ 3,171.00
86	450mm Alt Flared End Section	2,050.00	2	$ 4,100.00	3.00	$ 6,150.00	-	$ -	3.00	$ 6,150.00
87	500mm Alt Flared End Section	2,230.00	1	$ 2,230.00	2.00	$ 4,460.00	-	$ -	2.00	$ 4,460.00
88	Minor Concrete (Misc Construction)	678.00	170	$ 115,260.00	137.13	$ 92,974.14	-	$ -	137.13	$ 92,974.14
89	Minor Concrete (Island Paving)	839.00	20	$ 16,780.00	11.10	$ 9,312.90	-	$ -	11.10	$ 9,312.90
90	Minor Concrete (Stamped Concrete)	95.00	50	$ 4,750.00	182.00	$ 17,290.00	-	$ -	182.00	$ 17,290.00
91	Misc. Iron & Steel	6.20	432	$ 2,678.40	432.00	$ 2,678.40	-	$ -	432.00	$ 2,678.40
92	Metal Beam Guard Railing (Wood Post)	84.75	220	$ 18,645.00	185.43	$ 15,715.19		$ -	185.43	$ 15,715.19
93	Chain Link Railing (Type 7)	200.00	94	$ 18,800.00	94.00	$ 18,800.00		$ -	94.00	$ 18,800.00
94	Concrete Barrier (Type 26)	526.00	94	$ 49,444.00	94.00	$ 49,444.00		$ -	94.00	$ 49,444.00
95	Alt Flared Terminal System	2,735.00	1	$ 2,735.00	1.00	$ 2,735.00	-	$ -	1.00	$ 2,735.00
96	Concrete Barrier (Type 60)	912.00	6	$ 5,472.00	6.00	$ 5,472.00	-	$ -	6.00	$ 5,472.00
97	Concrete Barrier (Type 60E)	440.00	70	$ 30,800.00	70.00	$ 30,800.00	-	$ -	70.00	$ 30,800.00

PROJECT NO. CIP 39286

REQUEST NO. 17

CONSTRUCTION PROGRESS REPORT

NO.	CONSTRUCTION ITEM	UNIT PRICE	(1) ORIGINAL QTY.	(1) ORIGINAL COST	(2) PREVIOUS REQUEST QTY.	(2) PREVIOUS REQUEST COST	(3) THIS REQUEST QTY.	(3) THIS REQUEST COST	(4) TOTAL TO DATE QTY.	(4) TOTAL TO DATE COST
98	Concrete Barrier (Type 736SV)	338.00	70	$ 23,660.00	62.20	$ 21,023.60	-	$ -	62.20	$ 21,023.60
99	Thermoplastic Traffic Stripe	1.60	5530	$ 8,848.00	10,500.00	$ 16,800.00		$ -	10,500.00	$ 16,800.00
100	Thermoplastic Pavement Marking	58.60	250	$ 14,650.00	153.17	$ 8,975.76		$ -	153.17	$ 8,975.76
101	Paint Traffic Stripe (2-coat)	1.10	4270	$ 4,697.00	9,745.00	$ 10,719.50		$ -	9,745.00	$ 10,719.50
102	Pavement Marker (Non-Reflective)	2.30	3040	$ 6,992.00	2,539.00	$ 5,839.70		$ -	2,539.00	$ 5,839.70
103	Pavement Marker (Retroreflective)	3.70	1530	$ 5,661.00	1,395.00	$ 5,161.50		$ -	1,395.00	$ 5,161.50
104	Signal & Lighting (Location 1)	115,000.00	1	$ 115,000.00	1.00	$ 115,000.00	-	$ -	1.00	$ 115,000.00
105	Signal & Lighting (Location 2)	127,000.00	1	$ 127,000.00	1.00	$ 127,000.00		$ -	1.00	$ 127,000.00
106	Modify Closed Circuit TV System	18,000.00	1	$ 18,000.00	1.00	$ 18,000.00	-	$ -	1.00	$ 18,000.00
107	Mobilization	554,500.00	1	$ 554,500.00	1.00	$ 554,500.00	-	$ -	1.00	$ 554,500.00
	CHANGE ORDERS			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
701	Repair Crash Cushions	2,500.00	1.0000	$ 2,500.00	5.26	$ 13,145.42	-	$ -	5.26	$ 13,145.42
702	Install/Remove Public Information Sign	1,306.00	1.0000	$ 1,306.00	1.00	$ 1,306.00	-	$ -	1.00	$ 1,306.00
703	Rmv PCC Barrier @ Bent No.3	36,000.00	1.0000	$ 36,000.00	1.00	$ 36,000.00	-	$ -	1.00	$ 36,000.00
704	Relocation of 9 Trees	215,165.81	1.0000	$ 215,165.81	1.00	$ 215,165.81		$ -	1.00	$ 215,165.81
705	4" Gate Valve Removal & Force Acct. Work	1,633.00	1.0000	$ 1,633.00	1.00	$ 1,633.00	-	$ -	1.00	$ 1,633.00
706	Barrier Removal @ Bent No.2	27,471.00	1.0000	$ 27,471.00	1.00	$ 27,471.00	-	$ -	1.00	$ 27,471.00
707	Barrier Removal @ Bent No.4	51,017.00	1.0000	$ 51,017.00	1.00	$ 51,017.00	-	$ -	1.00	$ 51,017.00
708	Remove & Relocate DI @ Bent No.4	28,246.64	1.0000	$ 28,246.64	1.00	$ 28,246.64	-	$ -	1.00	$ 28,246.64
709	Remove ACP @ Bent No. 2 & 4	29,682.13	1.0000	$ 29,682.13	1.00	$ 29,682.13	-	$ -	1.00	$ 29,682.13
710	Restaging Pile Driving Sequence	91,310.24	1.0000	$ 91,310.24	1.00	$ 91,310.24		$ -	1.00	$ 91,310.24
711	Home Office & Field Office Overhead	55,762.06	1.0000	$ 55,762.06	1.00	$ 55,762.06		$ -	1.00	$ 55,762.06
712	Block Wall Change	15,761.06	1.0000	$ 15,761.06	1.00	$ 15,761.06	-	$ -	1.00	$ 15,761.06
713	Incrs/Decrs #49,46,77,67,70 & Expose Exist Wtr	(66,175.64)	1.0000	$ (66,175.64)	1.00	$ (66,175.64)	-	$ -	1.00	$ (66,175.64)
714	R&R Existing Electrical Conduit	3,000.00	1.0000	$ 3,000.00	0.84	$ 2,532.00		$ -	0.84	$ 2,532.00
715	NO CHANGE ORDER PER RAJA			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
716	Expose & Cap Existing DI on Line F6	6,932.00	1.0000	$ 6,932.00	1.00	$ 6,932.00	-	$ -	1.00	$ 6,932.00
717	Type 60E Barrier @ Bent No.2	39,683.13	1.0000	$ 39,683.13	1.00	$ 39,683.13	-	$ -	1.00	$ 39,683.13
718	New 736 SV Concrete Barrier Type 5 Wall	15,278.55	1.0000	$ 15,278.55	1.00	$ 15,278.55		$ -	1.00	$ 15,278.55
719	Remove Existing Concrete Center Median	23,663.40	1.0000	$ 23,663.40	1.00	$ 23,663.40		$ -	1.00	$ 23,663.40
720	Grind Existing Asphalt Pavement	78,998.00	1.0000	$ 78,998.00	1.00	$ 78,998.00		$ -	1.00	$ 78,998.00
721	Grind & Overlay Existing Asphalt Pavement	37,883.07	1.0000	$ 37,883.07	1.00	$ 37,883.07		$ -	1.00	$ 37,883.07
722	Loss of Production for Removing AC Median	4,447.41	1.0000	$ 4,447.41	1.00	$ 4,447.41		$ -	1.00	$ 4,447.41
723	Type 60E Barrier @ Bent No.4	76,667.69	1.0000	$ 76,667.69	1.00	$ 76,667.69	-	$ -	1.00	$ 76,667.69
724	Truncated Domes/Pedestrian Pushbutton	11,264.44	1.0000	$ 11,264.44	1.00	$ 11,264.44	-	$ -	1.00	$ 11,264.44

PROJECT NO. CIP 39286

REQUEST NO. 17

CONSTRUCTION PROGRESS REPORT

NO.	CONSTRUCTION ITEM	UNIT PRICE	ORIGINAL (1) QTY.	ORIGINAL (1) COST	PREVIOUS REQUEST (2) QTY.	PREVIOUS REQUEST (2) COST	THIS REQUEST (3) QTY.	THIS REQUEST (3) COST	TOTAL TO DATE (4) QTY.	TOTAL TO DATE (4) COST
725	MBGR @ Bent No.2	8,610.00	1.0000	$ 8,610.00	1.00	$ 8,610.00	-	$ -	1.00	$ 8,610.00
				$ -		$ -		$ -	-	$ -
				$ -		$ -		$ -	-	$ -
				$ -		$ -		$ -	-	$ -
				$ -		$ -		$ -	-	$ -
				$ -		$ -			-	$ -
						$ -				
	TOTALS			$ 6,346,047.61		$5,994,212.76		$ -		$5,994,212.76